

ของเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗



งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)



งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินงวดสุดท้าย จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x		วันที่	/ x		
๑	โครงการขยายไหล่ทางถนน ร.พ.ช. หมายเลข ๔๐๕๒ บ้านแวงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๔๒๐ เมตร กว้างข้าง ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. จำนวนข้างละ ๓๐ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลาง ๗๕๕,๐๐๐ บาท													- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนวิเศษสิงห์ศรี บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๓ วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ทั้งสองข้างยาวรวม ๗๑๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลาง ๙๒๖,๐๐๐ บาท													- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวภาวิณี อานันทนสกุล)

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ หล้าประ

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

☐ / งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
☐ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินงวดสุดท้าย จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
						เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/		วันที่	/		
		วันที่	/	วันที่	/				x			x		
๓	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านบะแค หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลาง ๕๕๕,๐๐๐ บาท													- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๔	โครงการขยายท่อเมนท่อประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกระรอก หมู่ที่ ๔ ท่อเมนท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว รวมทั้งหมด ๒,๐๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลาง ๓๐๓,๐๐๐ บาท													- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภาวิณี อานันทนสกุล)

(ลงชื่อ) (นายวิโรจน์ หล้าประ

ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

☒ / งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
☐ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินงวดสุดท้าย จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x		วันที่	/ x		
๕	โครงการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (ระบบ Wi-Fi ชุมชน) จำนวน ๗ จุด และค่า บริการสัญญาณ ราคากลาง ๒๓๐,๐๐๐ บาท													- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๖	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระเกษและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดทรงธรรม ราคากลาง ๒๓๐,๐๐๐ บาท													- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภาวิณี อานันทนสกุล)

(ลงชื่อ) (นายวิโรจน์ หล้าประ

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ของเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

☐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ / งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินงวดสุดท้าย จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/ X		
๑	โครงการขยายไหล่ทางถนน ร.พ.ช. หมายเลข ๔๐๕๒ บ้านแวงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๔๒๐ เมตร กว้างข้าง ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. จำนวนข้างละ ๓๐ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลาง ๗๕๕,๐๐๐ บาท	๒๑ เม.ย. ๕๗	X	๑๒ พ.ค. ๕๗	X	๘/๒๕๕๗	๓ มิ.ย. ๕๗	๒ ส.ค. ๕๗	X	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐ ๓๑ ก.ค. ๕๗	X	๒,๐๐๐	ได้ทำการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนพิเศษสิงห์ศรี บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ทั้งสองข้างยาวรวม ๗๑๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลาง ๙๒๖,๐๐๐ บาท	๒๑ เม.ย. ๕๗	X	๑๒ พ.ค. ๕๗	X	๙/๒๕๕๗	๑๑ มิ.ย. ๕๗	๑๐ ส.ค. ๕๗	X	๙๒๑,๐๐๐	๙๒๑,๐๐๐ ๒๒ ส.ค. ๕๗	X	๓,๐๐๐	ได้ทำการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวภาวิณี อานันทนสกุล)

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ หล้าป)

ของเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

☐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ / งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินงวดสุดท้าย จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/ X		
๓	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านบะแค หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลาง ๕๕๕,๐๐๐ บาท	๒๑ เม.ย. ๕๗	X	๑๒ พ.ค. ๕๗	X	๑๐/๒๕๕๗	๑๑ มิ.ย. ๕๗	๙ ก.ย. ๕๗	X	๕๕๓,๐๐๐	๕๕๓,๐๐๐ ๒๒ ส.ค. ๕๗	X	๒,๐๐๐	ได้ทำการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๔	โครงการขยายท่อเมนต้นประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกระรอก หมู่ที่ ๔ ท่อเมนท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวรวมทั้งหมด ๒,๐๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลาง ๓๐๓,๐๐๐ บาท	๒๑ เม.ย. ๕๗	X	๑๒ พ.ค. ๕๗	X	๑๑/๒๕๕๗	๑๑ มิ.ย. ๕๗	๑๐ ส.ค. ๕๗	X	๓๐๐,๘๐๐	๓๐๐,๘๐๐ ๒๒ ส.ค. ๕๗	X	๑,๒๐๐	ได้ทำการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวภาวิณี อานันทนสกุล)

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ หล้าป)

ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

☐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินงวดสุดท้าย จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่	/ x		
๕	โครงการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (ระบบ Wi-Fi ชุมชน) จำนวน ๗ จุด และค่า บริการสัญญาณ ราคากลาง ๒๓๐,๐๐๐ บาท	๒๕ ส.ค. ๕๗	/	๒๕ ส.ค. ๕๗ ๕ ก.ย. ๕๗	/	๑/๒๕๕๗	๑๗ ก.ย. ๕๗	๑๗ ต.ค. ๕๗					อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระเกษและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดทรงธรรม ราคากลาง ๒๓๐,๐๐๐ บาท	๔ ก.ย. ๕๗	/	๔-๑๘ ก.ย. ๕๗	/								อยู่ในระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวภาวิณี อานันทนสกุล)

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ หล้าป)

Created with



download the free trial online at nitropdf.com/professional

ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

☐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินงวดสุดท้าย จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/ X		
๑	โครงการขยายไหล่ทางถนน ร.พ.ช. หมายเลข ๔๐๕๒ บ้านเวียงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๔๒๐ เมตร กว้างข้าง ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. จำนวนข้างละ ๓๐ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลาง ๗๕๕,๐๐๐ บาท	๒๑ เม.ย. ๕๗	X	๑๒ พ.ค. ๕๗	X	๘/๒๕๕๗	๓ มิ.ย. ๕๗	๒ ส.ค. ๕๗	X	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐ ๓๑ ก.ค. ๕๗	X	๒,๐๐๐	ได้ทำการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนพิเศษสิงห์ศรี บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ทั้งสองข้างยาวรวม ๗๑๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลาง ๙๒๖,๐๐๐ บาท	๒๑ เม.ย. ๕๗	X	๑๒ พ.ค. ๕๗	X	๙/๒๕๕๗	๑๑ มิ.ย. ๕๗	๑๐ ส.ค. ๕๗	X	๙๒๑,๐๐๐	๙๒๑,๐๐๐ ๒๒ ส.ค. ๕๗	X	๓,๐๐๐	ได้ทำการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

(นางสาวภาวิณี อานันทนสกุล)

(นายวิโรจน์ หล้าประ

Created with

ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

☐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

☐ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินงวดสุดท้าย จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/ X		
๓	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านบะแค หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลาง ๕๕๕,๐๐๐ บาท	๒๑ เม.ย. ๕๗	X	๑๒ พ.ค. ๕๗	X	๑๐/๒๕๕๗	๑๑ มิ.ย. ๕๗	๙ ก.ย. ๕๗	X	๕๕๓,๐๐๐	๕๕๓,๐๐๐ ๒๒ ส.ค. ๕๗	X	๒,๐๐๐	ได้ทำการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๔	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกระรอก หมู่ที่ ๔ ท่อเมนท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวรวมทั้งหมด ๒,๐๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลาง ๓๐๓,๐๐๐ บาท	๒๑ เม.ย. ๕๗	X	๑๒ พ.ค. ๕๗	X	๑๐/๒๕๕๗	๑๑ มิ.ย. ๕๗	๑๐ ส.ค. ๕๗	X	๓๐๐,๘๐๐	๓๐๐,๘๐๐ ๒๒ ส.ค. ๕๗	X	๑,๒๐๐	ได้ทำการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

☐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)
☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินงวดสุดท้าย จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x		วันที่	/ x		
๕	โครงการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (ระบบ Wi-Fi ชุมชน) จำนวน ๗ จุด และค่า บริการสัญญา ราคากลาง ๒๓๐,๐๐๐ บาท	๒๕ ส.ค. ๕๗	/	๒๕ ส.ค. ๕๗	/	๑/๒๕๕๗	๑๗ ก.ย. ๕๗	๑๗ ต.ค. ๕๗						อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระเกษและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดทรงธรรม ราคากลาง ๒๓๐,๐๐๐ บาท	๔ ก.ย. ๕๗	/	๔-๑๘ ก.ย. ๕๗	/									อยู่ในระหว่างดำเนินการ

(นางสาวภาวิณี อานันทนสกุล)

(นายวิโรจน์ หล้าประ)